

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя Администрации
г. Дубны Московской области

Н.А. Тимошенко

2019г.

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и сетей ГВС котельной №1 района Большая Волга, котельной №2 района Александровка и котельной №3 района Левый берег в 2019 г.

	Наименование сети	Срок проведения	Ответственный	Примечания
1. Магистральные тепловые сети				
1.1	Тепловые сети котельной №1 (Большая Волга)	24-25.05.19.	Севастьянов Я.А. Резников А.В.	Во время остановки котельной №1
1.2	Тепловые сети котельной №2 (Александровка)	22.07.19.	Севастьянов Я.А. Резников А.В.	Во время остановки котельной №2
1.3	Тепловые сети котельной №3 (Левый берег)	22-24.05.19.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Без отключения ГВС потребителей.
1.4	Сети ГВС котельной №3 (Левый берег)	01-03.08.19.	Баржин А.А. Трофимов Д.В.	Во время остановки котельной №3
2. Внутриквартальные тепловые сети				
2.1	Тепловая сеть после ЦТП-1	10.06.19.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей.
2.2	Тепловая сеть после ЦТП-2	25.05.19.	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.3	Тепловая сеть после ЦТП-3	25.05.19.	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.4	Тепловая сеть после ЦТП-4	25.05.19.	Севастьянов Я.А.	Во время ГИ сетей котельной №1
2.5	Тепловая сеть после ЦТП-5	17.06.19.	Севастьянов Я.А.	Без отключения ГВС потребителей
2.6	Сеть ГВС после ЦТП-1	19.08.19.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.7	Сеть ГВС после ЦТП-2	26.05.19.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.8	Сеть ГВС после ЦТП-3	28.05.19.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.9	Сеть ГВС после ЦТП-4	27.05.19.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1
2.10	Сеть ГВС после ЦТП-5	20.08.19.	Севастьянов Я.А.	Во время остановки котельной №1

Главный инженер
АО «ЭНЕРГОТЕН»

Ю.А. Прохоров

Согласовано:

Начальник управления
ЖКХ и транспорта
Администрации г. Дубны, М.О.

Д.В. Синецын